



**COMUNE DI PORLEZZA**  
**PROVINCIA DI COMO**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 24 del Reg. Deliberaz.

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO DI PORLEZZA –  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 15.45, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Erculiani Sergio	X	
2	Giossi Attilio	X	
3	Butti Bruno	X	
4	Grassi Enrica	X	
5	Lamanna Daniele	X	

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Ciraulo d.ssa Maria

Il Sig. Erculiani rag. Sergio – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO DI PORLEZZA - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione**

**CUP: I76H13000020004**

**CIG: 5032703DE2**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO CHE:

-con Deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 04.04.2103 si approvava il progetto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Porlezza, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Falchi Matteo, per l'importo complessivo di **€ 47.500,00**;

-con Determinazione de Responsabile del Servizio n° 127 del 19.04.2013 sin indicava procedura di scelta del contraente, con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 173 D.Lgs n. 207/2010 ed in particolare ai sensi dell'art. 58 del Vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti trattandosi di lavori inferiori ad € 40.000,00; VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.;

-con Determinazione de Responsabile del Servizio n° 156 del 08.05.2013 si affidava l'esecuzione delle opere suddette l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO DI PORLEZZA all'**AZIENDA AGRICOLA SERLVAGGIO ALAN** da Porlezza, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,17 % (uno virgola diciassette per cento) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 38.450,00 per un importo di affidamento di **€ 38.000,00** oltre ad **€ 1.500,00** per oneri per la sicurezza per un totale di **€ 39.500,00** oltre IVA pari a complessivi **€ 45.777,88** (IVA 10% e 21% compresa);

-con Determinazione de Responsabile del Servizio n° 236 del 18.07.2013 si ridefinivano le modalità di applicazione delle aliquote IVA sui lavori appaltati e si approvavano il 1° SAL redatto in data 13.07.2013 dal Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, che riportava l'ammontante dei lavori pari ad **€ 31.178,33** al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e il 1° Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P., ammontante ad **€ 31.027,68** oltre IVA 10%, pari ad **€ 34.130,45** IVA compresa, modificando il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

**A) LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:**

A.1) IMPORTO LORDO LAVORI- IMPIANTO DI IRRIGAZIONE- soggetti a ribasso	€ 17.641,05
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE- non soggetti a ribasso	€ 696,36
<b>TOTALE LORDO A)</b>	<b>€ 18.337,41</b>

**B) LAVORI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO:**

B.1) IMPORTO LORDO LAVORI- MANTO ERBOSO- soggetti a ribasso	€ 20.358,95
B.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - MANTO ERBOSO- non soggetti a ribasso	€ 803,64
<b>TOTALE LORDO B)</b>	<b>€ 21.162,59</b>
<b>TOTALE LORDO DEI LAVORI A) + B)</b>	<b>€ 39.500,00</b>

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

C.1) IVA 10% sui lavori	€ 3.950,00
C.2) Accantonamento art. 92 del D. Lgs 163/2006 (2% di € 39.950,00)	€ 799,00
C.3) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 401,60
C.4) Ribasso d'asta e IVA sui lavori	€ 521,52
C.5) Somme derivanti modifica IVA- lavori rifacimento manto erboso (da 21% a 10%)	€ 2.327,88
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 8.000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 47.500,00</b>

-con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 8 del 15.01.2014 si approvava la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, dell'importo di **€ 2.900,00** al netto del ribasso contrattuale del 1,17% (di cui **€ 2.805,92** per lavori oltre ad **€ 94,08** per maggiori oneri della sicurezza) per un totale complessivo **€ 3.190,00** compresa IVA 10%, a favore dell'**AZIENDA AGRICOLA SERLVAGGIO ALAN** da Porlezza, con copertura all'interno del Quadro Economico dell'opera modificandolo come segue:

**A) LAVORI:**

	<u>Sicurezza</u>	<u>Lavori</u>
A.1) IMPORTO LAVORI- di contratto		€ 38.000,00
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA - di contratto	€ 1.500,00	

A.3) IMPORTO NETTO LAVORI- di perizia	€ 2.805,92
A.4) ONERI PER LA SICUREZZA- di perizia	€ 94,08
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 1.594,08 € 40.805,92</b>
<b>TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA (1+2+3+4)</b>	<b>€ 42.400,00</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
C.1) IVA 10% sui lavori- IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	€ 4.240,00
C.2) Accantonamento art. 92 del D. Lgs 163/2006	€ 860,00
C.3) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
C.4) Ribasso d'asta e IVA sui lavori	€ 0,00
C.5) Somme derivanti modifica IVA- lavori rifacimento manto erboso (da 21% a 10%)	€ 0,00
<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 5.100,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 47.500,00</b>

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati regolarmente ultimati in data 20.01.2014, come accertato da verbale redatto in pari data;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 40 del 05.02.2014 con la quale si approvavano gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 22.01.2014 che ammonta a netti **€ 42.400,00** compresi oneri per la sicurezza e da cui risulta che il credito dell'**AZIENDA AGRICOLA SERLVAGGIO ALAN** da Porlezza, che ammonta complessivamente ad **€ 11.372,32** oltre IVA 10%, per un totale complessivo di **€ 12.509,55** e composto dai seguenti elaborati:

- Stato Finale dei Lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Relazione sul Conto Finale

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva Agricola, emesso in data 14.02.2013 che attesta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 14.02.2014 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, da cui risulta il credito residuo a favore dell'Impresa di **€ 11.372,32** oltre IVA 10%, per un totale complessivo di **€ 12.509,55**;

DATO ATTO che:

- non risulta necessario esporre all'albo l'Avviso ai Creditori in quanto i lavori sono stati eseguiti su infrastrutture pubbliche;
- dagli atti esistenti presso la sede municipale, come da certificazione del RUP, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, provvedere alla presa d'atto del CRE;

PRESO ATTO del parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n° 163/2006;
- il D.P.R. n° 207/2010;
- il D.M. n° 145/2000;
- il D.Lgs 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

### **DELIBERA**

-di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa espresso quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 14.02.2014 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, da cui risulta il credito residuo a favore dell'Impresa di **€ 11.372,32** oltre IVA 10%, per un totale complessivo di **€ 12.509,55**;

INDI, per i motivi di cui in narrativa, con votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs nr 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE  
(Erculiani rag. Sergio)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Ciraulo dr.ssa Maria)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno

**23 APR. 2014**

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza,

**23 APR. 2014**

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Ciraulo dr.ssa Maria)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Porlezza,

**23 APR. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Ciraulo dr.ssa Maria)

