



COMUNE DI PORLEZZA

PROVINCIA DI COMO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 del Reg. Deliberaz.

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE IDRAULICA DEL "VALLETTO CARBONCINO" – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 23.44 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Erculiani Sergio	X	
2	Giossi Attilio	X	
3	Butti Bruno	X	
4	Grassi Enrica	X	
5	Lamanna Daniele	X	

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra L'Ala dr.ssa Bernarda

Il Sig. Erculiani rag. Sergio – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE IDRAULICA DEL "VALLETTO CARBONCINO"- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

CUP: I79H12000110009
CIG: 4702796606

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 21.02.2012 si approvava il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dal geom. Matteo Falchi, Istruttore tecnico di questo Comune, ammontante a complessivi € **30.000,00** con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI- soggetti a ribasso	€ 23.440,02
2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	€ 950,22
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 24.390,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 21% sui lavori	€ 5.121,95
2) Accantonamento art. 92 del D.Lgs 163/2006 (2% di € 24.390,24)	€ 487,80

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € **5.609,76**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **30.000,00**

- l'importo complessivo di € **30.000,00** trova copertura nel seguente modo:
per € **15.000,00** all'intervento **2.09.06.01 CAP 3498 Cod. SIOPE 2108 RRPP 2011** (contributo del consorzio B.I.M.)
per € **15.000,00** all'intervento **2.01.05.01 CAP 9057.01. Cod. SIOPE 2108 RRPP 2011** (fondi frontalieri)
del Bilancio 2013 in corso di elaborazione

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 526 del 10.12.2012 si affidava l'esecuzione delle opere suddette alla ditta **PERLINI GEOM. BARTOLOMEO di Perlini Fabrizio** da Talamona (SO), che ha offerto un ribasso percentuale del 3% (tre per cento) sull'importo soggetto a ribasso di € **23.440,02** per un importo di affidamento pari ad € **22.736,82** oltre ad € **950,22** per oneri per la sicurezza pari a complessivi € **23.687,04** oltre IVA 21%, pari a complessivi € **28.661,32** rideterminando il quadro economico come segue:

A) LAVORI

1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI- soggetti a ribasso	€ 22.736,82
2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	€ 950,22
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 23.687,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 21% sui lavori	€ 4.974,28
2) Accantonamento art. 92 del D.Lgs 163/2006	€ 487,80
3) Economia da ribasso e IVA sui Lavori	€ 850,88

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € **6.312,96**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **30.000,00**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 551 del 20.12.2012 si approvava il 1° SAL redatto in data 19.12.2012 dal Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, che riporta l'ammontante dei lavori pari ad € **12.397,86** al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e il 1° Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P., ammontante ad € **12.340,62** oltre IVA 21%, pari ad € **14.932,15** IVA compresa, liquidando all'impresa la somma al momento disponibile pari ad € **13.661,32**;

- con Determinazione n° 128 in data 19.04.2013 si approvava la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, dell'importo di € **703,21** al netto del ribasso contrattuale del 3,00 (di cui € **667,99** per

lavori oltre ad € 35,22 per maggiori oneri della sicurezza) per un totale complessivo € 850,88 compreso IVA 21%, a favore dell'impresa **PERLINI GEOM. BARTOLOMEO di Perlini Fabrizio** da Talamona (SO) con copertura all'interno del Quadro Economico dell'opera alla voce "Economia da ribasso e IVA" modificando il quadro economico come segue:

A) LAVORI

A.1) IMPORTO LAVORI	€ 22.736,82
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 950,22
A.3) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA	€ 667,99
A.4) MAGGIORI ONERI PER LA SICUREZZA DI PERIZIA	€ 35,22
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 24.390,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) IVA 21% sui lavori	€ 5.121,95
B.2) Accantonamento art. 92 del D.Lgs 163/2006	€ 487,80
B.3) Economia da ribasso e IVA sui Lavori	€ 0,00

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 5.609,75

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 30.000,00

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati regolarmente ultimati in data 22.04.2013, come accertato da verbale redatto in pari data;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 199 in data 18.06.2013 con la quale si approvavano gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 29.04.2013 che ammonta a netti € 24.390,25 compresi oneri per la sicurezza e da cui risulta che il credito della ditta **PERLINI GEOM. BARTOLOMEO di Perlini Fabrizio** da Talamona (SO), ammonta complessivamente ad € 12.049,63 oltre IVA 21%, per un totale complessivo di € 14.580,05 e composto dai seguenti elaborati:

- Stato Finale dei Lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Relazione sul Conto Finale

VISTO il DURC emesso in data 21.05.2013 che attesta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30.05.2013 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, da cui risulta il credito residuo a favore dell'Impresa di € 12.049,63 oltre IVA 21%, per un totale complessivo di € 14.580,05;

DATO ATTO che:

- non risulta necessario esporre all'albo l'Avviso ai Creditori in quanto i lavori sono stati eseguiti su infrastrutture pubbliche;
- dagli atti esistenti presso la sede municipale, come da certificazione del RUP, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, provvedere alla presa d'atto del CRE;

PRESO ATTO del parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n° 163/2006;
- il D.P.R. n° 207/2010;
- il D.M. n° 145/2000;
- il D.Lgs 267/2000;


AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;


DELIBERA

- di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa espresso quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30.05.2013 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, da cui risulta il credito residuo a favore dell'Impresa di € 12.049,63 oltre IVA 21%, per un totale complessivo di € 14.580,05;

INDI, per i motivi di cui in narrativa, con votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs nr 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

 IL PRESIDENTE
(Erculiani rag. Sergio)

 IL SEGRETARIO COMUNALE
(L'Ala dr.ssa Bernarda)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno **24 LUG. 2013**

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza,

24 LUG. 2013



*copia conforme all' originale
per uso amministrativo.*

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ciraulo dr.ssa Maria)