



**COMUNE DI PORLEZZA**  
**PROVINCIA DI COMO**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 167 del Reg. Deliberaz.

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE –  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 15.10, nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Franchi Franco	X	
2	Risi Sabrina	X	
3	Campione Dario	X	
4	Ostoni Massimo	X	
5	Valentini Manuela	X	

Partecipa il Segretario Comunale Caretto dr.ssa Guglielmina

Il Sig. Franchi Franco – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione**

**C.U.P.: I77H14000010004**

**C.I.G.: 55921070AF**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 51 del 07.02.2014 si affidava a allo Studio Tecnico **BETTIGA Agr. DAVIDE** da Dongo (CO), l'incarico relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per i lavori in oggetto, approvando contestualmente il relativo schema di disciplinare d'incarico, ammontante e a complessivi **€ 1.950,00** oltre CIPAG 4% oltre IVA 22%, per un totale complessivo di **€ 2.474,16**;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 18.02.2014 si approvava il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE, dell'importo complessivo di **€ 170.000,00** con il seguente quadro economico:

**A) LAVORI:**

A.1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI- soggetti a ribasso	€ 130.337,41
A.2) COSTO DEL PERSONALE- non soggetto a ribasso	€ 14.676,59
A.3) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	€ 3.186,00
<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 148.200,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B.1) IVA 10% sui lavori	€ 14.820,00
B.2) Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/2006 (2% di € 148.200,00)	€ 2.964,00
B.3) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.500,00
B.4) Rifacimento segnaletica stradale ed imprevisti	€ 1.516,00
<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 21.800,00</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** € **170.000,00**

- l'importo complessivo dell'opera di **€ 170.000,00** è finanziato con fondi propri di bilancio con imputazione nel seguente modo:

- **€ 2.428,00** all'intervento **2.01.05.01 CAP 9057.01 Cod. SIOPE 2102 RRPP 2009**
  - **€ 24.595,69** all'intervento **2.01.05.01 CAP 9057.01 Cod. SIOPE 2102 RRPP 2010**
  - **€ 142.976,31** all'intervento **2.01.05.01 CAP 9057.01 Cod. SIOPE 2102 RRPP 2012**
- del Bilancio 2014 in fase di elaborazione;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 85 del 25.02.2014 si indicava - ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs n. 163/2006 - procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, utilizzando il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo a corpo dei lavori posto a base di gara, senza prefissione di alcun limite di ribasso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b, del D.lgs. n. 163/2006, con conduzione della procedura mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) con il Sistema di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 138 del 04.04.2014 si aggiudicava in via definitiva l'appalto delle opere in oggetto all'impresa **CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.p.A.** da Colorina (SO), che ha offerto un ribasso del **3,00 %** (tre per cento) sull'importo posto a base di gara di **€ 130.337,41** con conseguente importo di contratto pari ad **€ 126.427,28** oltre ad **€ 14.676,59** per costo del personale non soggetto a ribasso ed **€ 3.186,00** per costo della sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale di **€ 144.289,87** oltre IVA 10%, pari a complessivo **€ 158.718,86** assestando il quadro economico dell'opera nel seguente modo:

**A) LAVORI:**

A.1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI- soggetti a ribasso	€ 126.427,28
A.2) COSTO DEL PERSONALE- non soggetto a ribasso	€ 14.676,59
A.3) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	€ 3.186,00
<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 144.289,87</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B.1) IVA 10% sui lavori	€ 14.428,99
B.2) Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 2.964,00
B.3) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.474,16
B.4) Rifacimento segnaletica stradale ed imprevisti	€ 1.516,00
B.5) Economia da ribasso con IVA	€ 4.326,98
<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 25.710,13</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 170.000,00**

- la spesa di **€ 158.718,86** a favore dell'impresa **CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.p.A.** da Colorina (SO), trova imputazione nel Bilancio 2014 in fase di elaborazione nel seguente modo:

- **€ 18.216,71** all'intervento **2.01.05.01 CAP 9057.01 Cod. SIOPE 2102 RRPP 2010**
- **€ 140.502,15** all'intervento **2.01.05.01 CAP 9057.01 Cod. SIOPE 2102 RRPP 2012**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 220 del 10.07.2014 si approvava il 1° SAL redatto in data 06.06.2014 dal Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, che riportava l'ammontare dei lavori ad € 104.207,41 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e costo del personale e si liquidava il 1° Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P., ammontante ad € 103.748,88 oltre IVA 10%, pari ad € 114.123,77 IVA compresa;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 298 del 02.10.2014 si approvava la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, dell'importo di **€ 3.933,62** al netto del ribasso contrattuale del 3,00% (tre per cento) per un totale complessivo **€ 4.326,98** compresa IVA 10%, a favore dell'impresa **CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.p.A.** da Colorina (SO), con copertura all'interno del Quadro Economico dell'opera modificandolo come segue:

<b>A) LAVORI:</b>	<u>Oneri</u>	<u>Lavori</u>
A.1) IMPORTO LAVORI- di contratto		€ 126.427,28
A.2) COSTO DEL PERSONALE - di contratto	€ 14.676,59	
A.3) ONERI PER LA SICUREZZA - di contratto	€ 3.186,00	
A.4) IMPORTO NETTO MAGGIORI LAVORI- di perizia		€ 3.531,27
A.5) MAGGIOR COSTO DEL PERSONALE - di perizia	€ 402,35	
	<b>SOMMANO € 18.264,94</b>	<b>€ 129.958,55</b>
<b>TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA (1+2+3+4)</b>		<b>€ 148.223,49</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B.1) IVA 10% sui lavori	€ 14.822,35
B.2) Accantonamento art. 92 del D. Lgs 163/2006	€ 2.964,00
B.3) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 2.474,16
B.4) Rifacimento segnaletica stradale	€ 1.516,00
B.5) Economia da ribasso con IVA	€ 0,00
<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 21.776,51</b>

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 170.000,00**

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati regolarmente ultimati in data 08.10.2014, come accertato da verbale redatto in pari data;

VISTI gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 10.10.2014 ammontante a netti **€ 148.158,12** compresi oneri per la sicurezza e costo del personale, da cui risulta che il credito dell'impresa **CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.p.A.** da Colorina (SO), ammonta complessivamente ad **€ 44.474,61** oltre IVA 10%, per un totale complessivo di **€ 48.922,07** e composto dai seguenti elaborati:

- Stato Finale dei Lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Relazione sul Conto Finale

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 10.10.2014 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, da cui risulta il credito residuo a favore dell'Impresa di € 44.474,61 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 48.922,07;

DATO ATTO che:

- non risulta necessario esporre all'albo l'Avviso ai Creditori in quanto i lavori sono stati eseguiti su infrastrutture pubbliche;
- dagli atti esistenti presso la sede municipale, come da certificazione del RUP, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, provvedere alla presa d'atto del CRE;

PRESO ATTO del parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile Supplente dell'Area Edilizia Privata e Lavori Pubblici;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n° 163/2006;
- il D.P.R. n° 207/2010;
- il D.M. n° 145/2000;
- il D.Lgs 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

### **DELIBERA**

-di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa espresso quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 10.10.2014 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Falchi Matteo, da cui risulta il credito residuo a favore dell'Impresa di € 44.474,61 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 48.922,07;

INDI, per i motivi di cui in narrativa, con votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs nr 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE  
(Franchi Franco)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Caretto dr.ssa Guglielmina)

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno

- 5 DIC. 2014

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza,

- 5 DIC. 2014

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Caretto dr.ssa Guglielmina)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Porlezza,

- 5 DIC. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Caretto dr.ssa Guglielmina)

