



**COMUNE DI PORLEZZA**  
Provincia di Como

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 30 in data 23-02-2016**

**Oggetto:** ANTICIPAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO COPERTURE POLO SCOLASTICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO" (ART. 48 D.L. 66/2014 – DELIB. CIPE 30/6/2014 – SCUOLE SICURE). CUP: I71H13000250009 CIG: 5951303299

L'anno **duemilasedici** addì **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **16:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
FRANCHI FRANCO	SINDACO	X	
RISI SABRINA	VICE SINDACO	X	
CAMPIONE DARIO	ASSESSORE	X	
OSTONI MASSIMO	ASSESSORE	X	
CICCARDINI RAMONA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO FRANCHI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PREMESSO CHE:**

-con Deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 02.12.2014 si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 450.000,00;

-con Determinazione n. 409 del 29.12.2014 si aggiudicava l'appalto delle opere in oggetto all'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), che ha offerto un ribasso del 26,34 % (ventisei virgola trentaquattro per cento) sull'importo netto di € 320.915,96 con conseguente importo di contratto pari ad € 289,935,06 (inclusi oneri per la sicurezza e costo del personale) oltre IVA 10%, per un totale complessivo lordo di € 318.928,57;

-con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 213 in data 28.07.2015 si approvavano gli atti relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto in data 22.07.2015 che ammonta a netti € 187.165,93 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e costo del personale e da cui risulta che il credito dell'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), ammonta complessivamente ad € 157.383,59 oltre IVA 10%, pari ad € 173.121,95 IVA compresa;

-con Deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 04.08.2015, si deliberava di anticipare, nelle more dell'erogazione della prima quota di contributo da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (contributo art. 48 DL 66/2014 Delib. CIPE 30.06.2014- Scuole Sicure), all'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), una somma per il pagamento del 1° Certificato di pagamento relativo ai lavori in oggetto;

-con Determinazione n° 276 in data 11.09.2015 si anticipava, nelle more dell'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), utilizzando fondi propri di Bilancio l'importo di € 100.000,00 a titolo di acconto sul 1° Certificato di pagamento dei lavori in oggetto;

-con Determinazione n° 309 in data 07.10.2015 si anticipava, nelle more dell'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), utilizzando fondi propri di Bilancio l'importo di € 73.121,95 a saldo del 1° Certificato di pagamento dei lavori in oggetto;

-con Determinazione de Responsabile del Servizio n° 333 del 22.10.2015 si approvava la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Falchi Matteo, dell'importo netto di € 26.462,90 oltre IVA al 10%, pari a complessivi € 29.109,19;

-la spesa a favore dell'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO) - pari a complessivi € 346.497,76 IVA 10% compresa, viene rideterminato, nel seguente modo:

-€ 289.935,07 all'intervento 2.04.02.01 CAP 2500 Cod. SIOPE 2116 Contributo statale "Scuole Sicure";

-€ 8.692,10 all'intervento 2.09.01.01 CAP 9047 Cod. SIOPE 2116 RRPP 2004;

-€ 8.692,10 all'intervento 2.09.01.01 CAP 9047 Cod. SIOPE 2116 RRPP 2005 (residui scuola elementare);

-€ 18.877,08 all'intervento 2.09.01.01 CAP 9047.1 Cod. SIOPE 2116 RRPP 2012;

-€ 20.301,41 all'intervento 2.01.05.01 CAP 9058.1 Cod. SIOPE 2116 RRPP 2012,

del Bilancio 2015;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati regolarmente ultimati in data 02.11.2015, come accertato da verbale redatto in pari data;

VISTA la Determinazione de Responsabile del Servizio n° 20 del 16.02.2016 con la quale si approvava lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 01.12.2015 pari a netti € 314.997,96 compresi € 55.924,39 per oneri per la sicurezza e costo del personale, da cui risulta che il credito dell'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), ammonta complessivamente ad € 50.146,58 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 55.161,23;

DATO ATTO che la succitata complessiva somma di € 55.161,23IVA 10% compresa, trova imputazione nel Bilancio 2016 in fase di elaborazione nel seguente modo:

- Per € 18.877,09 al piano finanziario 2.09.01.01 CAP 9047.1 Cod. SIOPE 2116 RRPP 2012
- Per € 8.692,10 al piano finanziario 2.09.01.01 CAP 9047 Cod. SIOPE 2116 RRPP 2005
- Per € 27.592,04 al piano finanziario 2.04.02.01 CAP 2500 Cod. SIOPE 2116 (art. 48 D.L. 66/2014 – delib. CIPE 30/6/2014 – Scuole Sicure);

PRESO ATTO che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ad oggi, ha erogato unicamente la quota di contributo relativa al 1° SAL sul contributo assegnato di € 374.646,29 (contributo art. 48 DL 66/2014 Delib. CIPE 30.06.2014- Scuole Sicure);

RILEVATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione alla Ditta delle somme ad essa spettanti a seguito dell'approvazione dello Stato Finale dei Lavori;

DATO ATTO che nelle more dell'erogazione della prima quota di contributo da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, si ritiene di anticipare all'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), la somma di € 55.161,23 relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto;

ATTESO, inoltre, che dovrà essere immediatamente inoltrata al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca da parte degli Uffici Competenti la documentazione necessaria ad ottenere nel più breve tempo possibile l'erogazione del contributo concesso, in modo da produrre il minor impatto possibile sul bilancio comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico ed in linea contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

### DELIBERA

- la premessa del presente atto viene qui integralmente richiamata ed approvata;

-di prendere atto che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ad oggi, ha erogato unicamente la quota di contributo relativa al 1° SAL sul contributo assegnato di € 374.646,29 (contributo art. 48 DL 66/2014 Delib. CIPE 30.06.2014- Scuole Sicure);

-di prendere atto dello Stato Finale dei Lavori, redatto in data 01.12.2015 pari a netti € 314.997,96 compresi € 55.924,39 per oneri per la sicurezza e costo del personale, da cui risulta che il credito dell'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), ammonta complessivamente ad € 50.146,58 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 55.161,23;

-di prendere atto, altresì, che si rende necessario provvedere alla liquidazione alla Ditta delle somme ad essa spettanti a seguito dell'approvazione dello Stato Finale dei Lavori;

- di anticipare, pertanto, nelle more dell'erogazione della prima quota di contributo da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (contributo art. 48 DL 66/2014 Delib. CIPE 30.06.2014- Scuole Sicure), all'impresa BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), la somma di € 55.161,23 per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori in oggetto imputando la stessa nel seguente modo:

- Per € 18.877,09 al piano finanziario 2.09.01.01 CAP 9047.1 Cod. SIOPE 2116 RRPP 2012
- Per € 8.692,10 al piano finanziario 2.09.01.01 CAP 9047 Cod. SIOPE 2116 RRPP 2005
- Per € 27.592,04 al piano finanziario 2.04.02.01 CAP 2500 Cod. SIOPE 2116 (art. 48 D.L. 66/2014 – delib. CIPE 30/6/2014 – Scuole Sicure);

-di incaricare i Responsabili dei Servizi competenti per l'espletamento di tutte le formalità necessarie sia per l'effettuazione del pagamento alla Ditta BARRI MARINO di Barri Silvano da Dubino (SO), sia per la successiva immediata rendicontazione al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

INDI, con votazione unanime, per i motivi di cui in narrativa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs nr 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to FRANCO FRANCHI

Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Gianpietro Natalino

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

---

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale  
Avv. Gianpietro Natalino